

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

QUADRO 1 - OBRAS EM ANDAMENTO (Art. 45º da LC 101/2000  
VALORES NOMINAIS em R\$ MIL)

ESPECIFICAÇÃO	REALIZAÇÃO	FONTE DE RECURSOS		PREVISÃO DE TÉRMINO	
		SALDO	%		
EXECUTADO	%	SALDO	%		
Construção de guia (meio fio) e sarjetas conjugadas de concreto, moldadas in loco	180.216,22	45,52	215.691,78	54,48	PRÓPRIO 22/11/2017
Instalação de portão e alambrado no Campo de Futebol Society Dianary Ribeiro	26.837,00	68,86	12.138,13	31,14	PRÓPRIO 30/06/2017
Parque Ecológico, Temático e de Exposições e Rodeios. 2ª Etapa	0,00	0	1.080.000,00	100	Ministério do Turismo 11/07/2017
0,00	0	242.930,54	100	Próprio	31/01/2017
Construção do Salão da 3ª Idade	637.217,50	100	0	0	Próprio Paralisada Administrativamente em 09/01/2017
UBS - Unidade Básica de Saúde Vila Morena	362.120,84	90,17	39.462,58	9,83	FEDERAL 30/06/2017 E PRÓPRIO Paralisada
Quadra Coberta com Vestiários	474.782,16	68,41	219.288,94	31,59	FEDERAL 30/06/2017 E PRÓPRIO Paralisada

ALTO GARÇAS - MT, 14/04/2017

CLAUDINEI  
SINGOLANO  
ADELAIDE A. HERMES RIBEIRO

Prefeito Municipal  
Secretária Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

**Código de autenticação: 947e327e**

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)