

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL-MT - CNPJ 01.614.225/0001-09

RETIFICAÇÃO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2015.

NO EXTRATO DO 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº 047/2015, PUBLICADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2016, Nº 26713, PÁGINA 131, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO: ONDE SE LÊ Fica prorrogado o prazo de execução da obra pelo prazo de 60 dias, bem como o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 047/2015, pelo prazo de 30 (sessenta) dias, PASSA - SE A LER: Fica prorrogado o prazo de execução da obra pelo prazo de 60 dias, bem como o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 047/2015, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

NO EXTRATO DO 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº 047/2015, PUBLICADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2016, PÁGINA Nº 389, DIÁRIO AMM: ONDE SE LÊ Fica prorrogado o prazo de execução da obra pelo prazo de 60 dias, bem como o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 047/2015, pelo prazo de 30 (sessenta) dias, PASSA - SE A LER: Fica prorrogado o prazo de execução da obra pelo prazo de 60 dias, bem como o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 047/2015, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

EXTRATO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2015.

Partes: O MUNICÍPIO DE SAPEZAL INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 01.614.225/0001-09 E MILANI & MACHADO LTDA - ME, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 18.204.777/0001-33.

Objetivo: Fica prorrogado o prazo de execução da obra pelo prazo de 60 dias, bem como o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 047/2015, pelo prazo de 30 (trinta) dias. O prazo de execução da obra compreenderá o período de 26/01/2016 até 26/03/2016, e o prazo de vigência do contrato o período de 21/03/2016 até 20/04/2016.

Justificativa: justifica-se a prorrogação de que trata a Cláusula anterior, devido às paralisações por caso fortuito e força maior - essa ocorrência em meio à execução da obra retardou o término do empreendimento, tendo como força maior decorrente de eventos da natureza (fator chuva), ensejando a extensão do prazo de execução da obra por meio deste aditivo contratual. Importante mencionar que o índice pluviométrico ocorrido durante a execução da obra é de intensidade superior ao índice pluviométrico histórico da região.

Vigência do contrato: 21/03/2016 até 20/04/2016.

Modalidade: Tomada de Preço nº 009/2015.

Secretaria: Gabinete do Prefeito.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: fb616c43

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar